

АКТ № 9/1

о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения

Дата и время составления акта: 22.05.2019 г. 10 ч. 00 мин.

Место составления акта: г. Череповец, ул. Олимпийская, д. 81, здание управления МУП «Теплоэнергия».

Проверяющие:

1. Рябина Татьяна Валентиновна, исполняющая обязанности директора МУП «Теплоэнергия»;

2. Собко Сергей Викторович, главный инженер МУП «Теплоэнергия»;

3. Иванова Людмила Леонидовна, ведущий инженер ПТО МУП «Теплоэнергия».

(Назначены приказом МУП «Теплоэнергия № 125/1 от 29.04.2019г.)

Уполномоченное лицо, осуществляющее проверку: Муниципальное Унитарное предприятие города Череповца «Теплоэнергия». (Наделено полномочиями по осуществлению контроля за исполнением Концессионного соглашения Постановлением Мэрии № 814 от 22.02.2018 г. с изменениями от 17.04.2019г., внесенными Постановлением Мэрии №1664)

Концессионер: Общество с Ограниченной Ответственностью «Газпром теплоэнерго Вологда».

Срок и место проведения контрольного мероприятия: 29 апреля 2019 года, город Череповец, ул. Пролетарская, д. 59, здание управления ООО «Газпром теплоэнерго Вологда».


Период проведения контрольного мероприятия: 1 день.

В связи с тем, что Концессионер не назначил уполномоченного представителя для участия в проведении контрольного мероприятия и отказался от подписания Акта о результатах контроля, Акт о результатах контроля составляется Уполномоченным лицом (МУП «Теплоэнергия») в одностороннем порядке.

Подписи проверяющих:

 /Рябина Т.В./

 /Собко С.В./

 /Иванова Л.Л./

Контрольное мероприятие проводится в соответствии с п.6 Приложения 16 к Концессионному соглашению.

Предмет контрольного мероприятия:

1. Проверка сроков исполнения Плана-графика производства работ по реконструкции тепловых сетей г. Череповца в 2019 году.
2. Согласно п. 5.9 Концессионного Соглашения проверка наличия сметной документации на реконструируемые участки тепловых сетей в 2019 году.
3. Проверка внесения изменений в проектную документацию по замечаниям МУП «Теплоэнергия».
4. Проверка исполнения поручений Акта № 8 от 04.04.2019 г. о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения.

Факты устранения (не устранения) нарушений, выявленные предыдущими контрольными мероприятиями зафиксированы в разделе результаты проведения проверки.

Результаты проведения проверки:

1. Согласно План-графику реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей в 2019 году на апрель месяц запланировано проведение государственной экспертизы ПСД, однако с МУП «Теплоэнергия» не согласована проектно-сметная документация.

2. В направленном плане-графике производства работ по реконструкции тепловых сетей г. Череповца в 2019 году срок согласования проектно-сметной документации указан до 15.03.2019. На сегодняшний день сметы не предоставлены.

3. Письмом №1367/08 от 04.04.2019г. МУП «Теплоэнергия» направлены замечания по проектной документации. ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» с нарушением сроков (п. 5.9 Концессионного соглашения – 5 рабочих дней) письмом №4491/01-1 от 25.04.2019 отреагировало на замечания.

МУП «Теплоэнергия», рассмотрев представленные документы, пришло к выводу о том, что замечания к проектной документации устранены частично. Письмом №1749/07 от 30.04.2019г. МУП «Теплоэнергия» направила замечания к исправленной проектной документации реконструируемых участков тепловых сетей в 2019 году.

4. Поручения, указанные в акте №8 от 04.04.2019 выполнены не в полном объеме, а именно:

1. Не представлена сметная документация по реконструкции тепловых сетей в 2019 году на согласование до момента ее отправления на экспертизу.
2. Не предоставлена рабочая документация по реконструкции тепловых сетей в 2018 году с учетом внесенных изменений в соответствии с фактическими выполненными работами (п.5.11 Концессионного Соглашения).
3. ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» направил комплекты недостающей исполнительной документации по реконструируемым

участкам тепловых сетей в 2018 году письмами № 3777/04-4, 3776/04-4, 3775/04-4, 3774/04-4 от 15.04.2019, 3389/04-4 от 08.04.2019, 3388/04-4 от 08.04.2019. Однако замечания сняты частично и письмом №1710/07 от 25.04.2019г. МУП «Теплоэнергия» направлена информация по замечаниям к исполнительной документации, требующим исправления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

В соответствии с требованиями Концессионного соглашения ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» необходимо:

1. Соблюдать сроки, указанные в Плане-графика производства работ по реконструкции тепловых сетей в 2019 году
2. Работы по реконструкции тепловых сетей в 2019 году начаты без согласования сметной документации с Концедентом.
3. Учесть замечания МУП «Теплоэнергия» и внести изменения в проектную документацию.
4. Предоставить копию исполнительной документации по реконструируемым участкам тепловых сетей, подтверждающую объем работ (км), указанную в ежегодном отчете о ходе выполнения работ по реконструкции имущества, входящего в состав объекта Соглашения за 2018 год с учетом представленных МУП «Теплоэнергия» замечаний;
5. Представить в МУП «Теплоэнергия» рабочую документацию по реконструкции тепловых сетей в 2018 году с учетом внесенных изменений в соответствии с фактическими выполненными работами.

Представитель Уполномоченного лица:
Директор МУП «Теплоэнергия»


 /С.В. Гордин/