

УТВЕРЖДЕН
Руководитель проекта,
заместитель мэра города,
начальник департамента ЖКХ

С.В. Чижков

«14» апреля 2025 г.

ОТЧЕТ
о ходе/об итогах реализации муниципального проекта за 1 квартал 2025 года

«Дорожная сеть»

(наименование проекта)

1. Анализ достижения целевых показателей проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Целевое значе- ние на конец отчетного года	Фактическое значение на ко- нец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетно- го года	Процент исполнения, %	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций						
1.1	Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии	%	85,00	-	85,00	-	В целях подтверждения достижения значения показателя проводится инструментальная диагностика состояния дорожной сети на основании заключенного муниципального контракта, срок оказания услуг по инструментальной диагностике - 31.10.2025
2.	Приведены в нормативное состояние сооружения на автомобильных дорогах местного значения						
2.1	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта в сфере «дорожное хозяйство» (мостовые переходы)	ед.	-	-	-	-	МКУ «УКСиР» - Заключен муниципальный контракт от 01.03.2024 №16-06-03/22-2024 на выполнение ра-

							бот в рамках капитального ремонта объекта: «Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну», начало выполнения работ - 01.05.2024, окончание выполнения работ – 28.08.2026.
							МАУ «Череповец-Проект» - Разработано техническое задание, ведется подготовка для заключения договора на корректировку рабочей документации МАУ «Череповец-Проект» с распределением выполнения работ в 2025 и 2026 годах.

2. Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки	Единица измерения	Целевое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая/прогнозная дата наступления контрольной точки	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций								
1.1	Отремонтированы автомобильные дороги	км	4,859	0,00	4,859	31.12.2025	31.12.2025	-	
1.1.1	Контрольная точка: «Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	-	-	-	31.03.2025	05.08.2024	Техническое задание, проект муниципального контракта	Разработано техническое задание и сметная документация (Локальный сметный расчет (смета) №02-01-01) на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки	Единица измерения	Целевое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая/прогнозная дата наступления контрольной точки	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									значения в городе Череповце. VI этап. Подготовлена конкурсная документация (в том числе проект муниципального контракта) для размещения извещения о проведении закупки
1.1.2	Контрольная точка: «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое обеспечение)»	-	-	-	-	01.05.2025	21.10.2024	Муниципальный контракт	Заключен муниципальный контракт от 21.10.2024 № К22-24 на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Череповце, срок окончания работ 20.10.2025. В соответствии с графиком выполнения работ ремонт начат с 01.04.2025
1.1.3	Контрольная точка: «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	-	-	-	31.12.2025	31.12.2025	Акт выполненных работ	
2	Приведены в нормативное состояние сооружения на автомобильных дорогах местного значения								
2.1	Проведен капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну	ед.	-	-	-	31.12.2026	31.12.2026		Заключен муниципальный контракт от 01.03.2024 №16-06-03/22-2024 на выполнение работ в рамках капитального ремонта объекта: «Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну», начало выполнения работ - 01.05.2024, окончание вы-

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки	Единица измерения	Целевое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая/прогнозная дата наступления контрольной точки	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									полнения работ – 28.08.2026.
2.1.1	Контрольная точка «Принято распоряжение об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели»					31.01.2026	31.01.2026	Распоряжение мэрии «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальному автономному учреждению «Череповец-Проект»» (с изменениями), утверждается на год	Распоряжением мэрии города от 28.12.2024 № 3148-р (в ред. №619-р от 20.03.2025)
2.1.2	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении учреждению субсидии в соответствии с абзацем 2 п. 1					31.12.2026	31.12.2026	Соглашение о предоставлении учреждению суб-	Осуществляется подготовка документов (технического задания, смет, календарного графика выполнения работ для заключения договора) и со-

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки	Единица измерения	Целевое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая/прогнозная дата наступления контрольной точки	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ст. 78.1. Бюджетного кодекса РФ с учетом дополнительных соглашений							сидии в соответствии с абзацем 2 п.1. ст.78.1. Бюджетного кодекса РФ, Дополнительные соглашения к Соглашению. Соглашение составляется на каждый год	гласование сумм, сроков выполнения работ с подрядчиком
2.1.3	Контрольная точка «Выполнены работы, оказаны услуги»					31.12.2026	31.12.2026	Договор, акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)	
2.1.4	Контрольная точка «Подготовлены отчеты в рамках соглашения о предоставлении учреждению субсидии в соответствии с абзацем 2 п.1 ст. 78.1. Бюджетного					31.12.2026	31.12.2026	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых явля-	
									Ежеквартально после заключения соглашения

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки	Единица измерения	Целевое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая/прогнозная дата наступления контрольной точки	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кодекса РФ							ется Субсидия, Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии, Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии	
2.1.5	Контрольная точка «Приемка выполнения работ по объектам муниципальной собственности					30.10.2026	30.10.2026		
2.1.6	Контрольная точка «Работы выполнены»					31.12.2026	31.12.2026		

3. Сведения об исполнении бюджета проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Плановый объем финансового обеспечения на отчетный год, тыс. руб.	Исполнение за отчетный период (накопительным итогом), тыс. руб.	% исполнения	Комментарий
1	2	3	4	5	6

№ п/п	Наименование мероприятия	Плановый объем финансового обеспечения на отчетный год, тыс. руб.	Исполнение за отчетный период (накопительным итогом), тыс. руб.	% исполнения	Комментарий
1	2	3	4	5	6
1.	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций				
1.1.	Общий бюджет	214 376,00	0,00	0,00	В соответствии с графиком выполнения работ ремонт автомобильных дорог осуществляется с 01.04.2025, в связи с чем оплата за 1 квартал 2025 года не производилась
1.1.1.	Бюджетные расходы, в том числе:	214 376,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2.	Областной бюджет	212 000,00	0,00	0,00	
1.1.1.3.	Городской бюджет	2 376,00	0,00	0,00	
1.1.2.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	
2.	Приведены в нормативное состояние сооружения на автомобильных дорогах местного значения				
2.1	Общий бюджет	1 550 787,2	93 875,8	6,1%	
2.1.1	Бюджетные расходы, в том числе:				
2.1.1.1	Федеральный бюджет	1 442 008,9	87 360,8	6,1%	
2.1.1.2	Областной бюджет	92 043,1	5 576,2	6,1%	
2.1.1.3	Городской бюджет	16 735,2	938,8	5,7%	
2.1.2	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0	
	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ, в том числе:	1 765 163,2			
	Федеральный бюджет	1 442 008,9			
	Областной бюджет	304 043,1			
	Городской бюджет	19 111,2			
	Внебюджетные источники	0,0			

IV. Дополнительная информация

Отражаются дополнительные сведения о ходе реализации проекта, в том числе:

- реализация проекта осуществляется без нарушений установленных параметров и сроков;
- факторов, повлиявших на ход реализации проекта, нет;
- риски по реализации проекта отсутствуют.