

УТВЕРЖДЕН
Руководитель проекта,
первый заместитель
мэра города

 А.С. Дмитриев
«14» апреля 2025 г.

ОТЧЕТ
о ходе/об итогах реализации муниципального проекта за 1 квартал 2025 года
«Формирование комфортной городской среды»
(наименование проекта)

1. Анализ достижения целевых показателей проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Целевое значение на конец от- четного года	Фактическое значение на конец отчетно- го периода	Прогнозное значение на ко- нec отчетного года	Процент исполнения, %	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Задача: Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий и пространств						
1.1	Доля реализованных меро- приятий по цифровизации городского хозяйства	%	100	0	100	0	
1.2.	Доля благоустроенных об- щественных территорий	%	-	-	-	-	
1.3	Количество объектов благо- устройства, в отношении ко- торых разработана проектная документация на выполнение работ по благоустройству общественных территорий (включая предпроектную подготовку, разработ- ку документации и прохож-	ед.	2	0	2	0	

	дение государственной экспертизы) в рамках субсидии на иные цели						
--	--	--	--	--	--	--	--

2. Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки	Единица измерения	Целевое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая/прогнозная дата наступления контрольной точки	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Задача: Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий и пространств								
1.1	Реализованы мероприятия по цифровизации городского хозяйства	ед.	1	0	1	31.12.2027	-	-	Заключение контракта планируется во 2 квартале 2025 года
1.2	Благоустроена Макаринская роща у храма преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких, Макаринская роща, дом 1	ед.	-	0	0	31.12.2027	-	-	Заключен муниципальный контракт от 24.03.2025 на выполнения работ по благоустройству на объекте: «Макаринская роща у храма преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких, Макаринская роща, дом 1», со сроком исполнения работ с 24.03.2025 по

									14.11.2025. Начало выполнения строительно-монтажных работ с 01.04.2025.
1.3	Благоустроена Набережная от ул. Университетской до Октябрьского моста	ед.	-	0	0	31.12.2025	-	-	В рамках заключенного муниципального контракта выполнены работы по благоустройству общественной территории «Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста» (3 этап – участок от ул. М. Горького до Октябрьского моста)». По причине непредоставления в 1 квартале 2025 года подрядной организацией ООО «ЦМПТ» исполнительной документации по объекту окончательная оплата за выполненные работы не про-

									изведена. В настоящее время МКУ «УКСиР» выполняет проверку исполнительной документации, предоставленной Подрядчиком 19.03.2025, по результатам проверки выставлены замечания. Ориентировочный срок окончания проверки исполнительной документации и сверки объемов выполненных работ – 09.04.2025. Дата планируемой оплаты - 10.04.2025.
1.4	Выполнены предпроектные и проектные работы по объектам: «Парк в Зашекснинском районе», «Макаринская роща у храма преподобных Афанасия и Феодосия	ед.	2	0	2	31.12.2025	31.12.2025	Распоряжение, Соглашение, Договор, акт приемки выполненных работ, отчеты	

	Череповецких, Макаринская роща, дом 1»								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Сведения об исполнении бюджета проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Плановый объем финансового обеспечения на отчетный год, тыс. руб.	Исполнение за отчетный период (накопительным итогом), тыс. руб.	% исполнения	Комментарий
1	2	3	4	5	6
1.	Реализованы мероприятия по цифровизации городского хозяйства				
1.1.	Общий бюджет	2 324,9	0,0	0	
1.1.1.	Бюджетные расходы, в том числе:				
1.1.1.1.	<i>Федеральный бюджет</i>	0,0	0,0	0	
1.1.1.2.	<i>Областной бюджет</i>	1 800,0	0,0	0	
1.1.1.3.	<i>Городской бюджет</i>	524,9	0,0	0	
1.1.2.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0	
2.	Благоустроена Макаринская роща у храма преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких, Макаринская роща, дом 1				
2.1.	Общий бюджет	127 624,8	0,0	0	
2.1.1.	Бюджетные расходы, в том числе:				

2.1.1.1.	Федеральный бюджет	95 646,3	0,0	0	
2.1.1.2.	Областной бюджет	6 105,1	0,0	0	
2.1.1.3.	Городской бюджет	25 873,4	0,0	0	
2.1.2.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0	
3.	Благоустроена Набережная от ул. Университетской до Октябрьского моста				
3.1.	Общий бюджет	89 822,9	0,0	0	
3.1.1.	Бюджетные расходы, в том числе:				
3.1.1.1.	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0	
3.1.1.2.	Областной бюджет	71 858,3	0,0	0	
3.1.1.3.	Городской бюджет	17 964,6	0,0	0	
3.1.2.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0	
4.	Выполнены предпроектные и проектные работы по объектам: «Парк в Зашекснинском районе», «Макаринская роцца у храма преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких, Макаринская роцца, дом 1»				
4.1	Бюджетные расходы, в том числе:	24 125,0			
4.1.1	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0	
4.1.2	Областной бюджет	19 300,0	0,0	0	

4.1.3	Городской бюджет	4 825,0	0,0	0	
4.1.4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0	
	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ, в том числе:	243 897,6	0,0	0	
	Федеральный бюджет	95 646,3	0,0	0	
	Областной бюджет	99 063,4	0,0	0	
	Городской бюджет	49 187,9	0,0	0	
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0	

IV. Дополнительная информация

Отражаются дополнительные сведения о ходе реализации проекта, в том числе:

- проект осуществляется без нарушения установленных параметров и сроков;
- факторов, повлиявших на ход реализации проекта, нет;
- риски по дальнейшей реализации проекта отсутствуют.