


УТВЕРЖДЕН
 Руководитель проекта,
 исполняющий обязанности
 заместителя мэра го-
 рода

 М.Г. Барабанова
 «04» июля 2025 г.

ОТЧЕТ
 о ходе/об итогах реализации муниципального проекта за первое полугодие 2025 года
 «Все лучшее детям»
 (наименование проекта)

1. Анализ достижения целевых показателей проекта							
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Целевое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Процент исполнения, %	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций	объект	3	0	3	0	Ведутся работы по капитальному ремонту МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» (готовность объекта – 75,61%), МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» (готовность объекта – 83,85%), МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40»

										(готовность объекта – 73,5%) рамках заключенных муниципальных контрактов
1.2.	Общеобразовательные организации оснащения и воспитания для реализации учебных предметов	единица	28	28	28	28	28	28	100	

2. Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки	Единица измерения	Целевое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая/прогнозная дата наступления контрольной точки	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности								
1.1	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций	Единица	3	0	3	01.01.2025	31.08.2025	Акты законченного капитального ремонта объекта	Ведутся работы по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций в рамках заключенных контрактов.
1.1.1	Контрольная точка: «Заключен муниципальный	-	-	-	-	15.12.2025	15.12.2025	Муниципальные контракты на выполнение капи-	Планируется заключение муниципальных кон-

	контракт на закупку товаров, работ, услуг»				тального ремонта: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» - с ООО «НИК-ТРЕЙД ПЛЮС» от 18.03.2024 № 16-06-03/39-2024, ООО «Атлант» от 18.03.2024 № 16-06-03/40-2024, ООО «Гранул» от 20.09.2024 № 16-06-03/274-2024, ООО «Гранул» от 30.09.2024 № 16-06-03/277-2024, ООО «Вологдастрой» от 16.06.2025 № 16-06-03/80-2025; МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» - ООО «Атлант» от 15.03.2024 № 16-06-03/37-2024, ООО «СК Арбат» от 29.07.2024 № 16-06-03/229-2024, ООО «Регион» от 06.08.2024 № 16-	трактов во 2 полугодии 2025 года для завершения капитального ремонта школ
--	--	--	--	--	---	---

									06-03/255-2024; МАОУ «Средняя общеобразова- тельная школа № 40» - ООО «Ат- лант» от 11.03.2024 № 16- 06-03/29-2024, ООО «Гранул» от 15.07.2024 № 16-06-03/231- 2024, ООО «Ре- гион» от 07.04.2025 № 16- 06-03/47-2025								Приемка выпол- нения работ в це- лом по объектам будет достигнута по итогам 2025 года
1.1.2	Контрольная точ- ка: «Приемка вы- полнения работ по объектам мунци- пальной соб- ственности»	-	-	-	-	25.12.2025	25.12.2025	Акты о приемке выполненных ра- бот (форма № КС-2) представ- лены на фактиче- ски выполненные работы									Акты законченно- го капитального ремонта объекта будет предостав- лены по итогам 2025 года
1.1.3	Контрольная точ- ка: «Работы вы- полнены»	-	-	-	-	30.12.2025	30.12.2025	-									
1.2	Реализованы ме- роприятия по мо- дернизации школьных систем образования, предусматриваю- щие оборудование зданий общеобра-	Едини- ца	3	0	3	31.12.2025	31.08.2025	Акты приема пе- редачи									

[illegible]

	ставлены на ба- ланс»												
--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Сведения об исполнении бюджета проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Плановый объем финансового обеспечения на отчетный год, тыс. руб.	Исполнение за отчетный период (накопительным итогом), тыс. руб.	% исполнения	Комментарий
1	2	3	4	5	6
1.1.	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций				
1.1.1.	Общий бюджет	871 423,3	127 347,0	14,6	
1.1.1.1.	Бюджетные расходы, в том числе:	871 423,3	127 347,0	14,6	
1.1.1.1.1.	Федеральный бюджет	139 402,1	77 076,3	55,3	
1.1.1.1.2.	Областной бюджет	662 812,0	47 487,6	7,2	
1.1.1.1.3.	Городской бюджет	69 209,2	2 783,1	4,0	
1.1.1.2.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	
1.2.	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие оборудование зданий общеобразовательных организаций				
1.2.1.	Общий бюджет	34 007,0	374,2	1,1	
1.2.1.1.	Бюджетные расходы, в том числе:	34 007,0	374,2	1,1	
1.2.1.1.1.	Федеральный бюджет	25 500,0	280,6	1,1	
1.2.1.1.2.	Областной бюджет	8 500,2	93,5	1,1	
1.2.1.1.3.	Городской бюджет	6,8	0,1	1,1	
1.2.2.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	
1.3.	Реализованы мероприятия по оснащению предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания				
1.3.1.	Общий бюджет	5 504,1	3 879,1	70,5	

1.3.1.1.	Бюджетные расходы, в том числе:	5 504,1	3 879,1	70,5	
1.3.1.1.1.	Федеральный бюджет	4 863,5	3 427,6	70,5	
1.3.1.1.2.	Областной бюджет	310,4	218,8	70,5	
1.3.1.1.3.	Городской бюджет	330,2	232,7	70,5	
1.3.2.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	
	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ, в том числе:	910 934,4	131 600,3	14,4	
	Федеральный бюджет	169 765,6	80 784,5	47,6	
	Областной бюджет	671 622,6	47 799,9	7,1	
	Городской бюджет	69 546,2	3 015,9	4,3	
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	

IV. Дополнительная информация

Отражаются дополнительные сведения о ходе реализации проекта, в том числе:

- реализация проекта осуществляется без нарушения установленных параметров и сроков;
- факторов, повлиявших на ход реализации проекта, нет;
- риски по дальнейшей реализации проекта отсутствуют.