

АКТ № 55
о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения

Дата и время составления акта: 31.07.2023 г.

Место составления акта: г. Череповец, ул. Олимпийская, д.81, здание управления МУП «Теплоэнергия».

Проверяющие:

1. Муковозчик Олег Викторович, главный инженер МУП «Теплоэнергия»;
2. Милевская Людмила Леонидовна, ведущий инженер группы по СКС.
(Назначены приказом МУП «Теплоэнергия» № 7 от 16.01.2023г.)

Уполномоченное лицо, осуществляющее проверку: Муниципальное Унитарное предприятие города Череповца «Теплоэнергия». (Наделено полномочиями по осуществлению контроля за исполнением Концессионного соглашения Постановлением Мэрии № 814 от 22.02.2018 г. с изменениями от 17.04.2019г., внесенными Постановлением Мэрии №1664).

Концессионер: Общество с Ограниченной Ответственностью «Газпром теплоэнерго Вологда».

Срок и место проведения контрольного мероприятия: 28 июля 2023 года, город Череповец, ул. Пролетарская, 59.

Период проведения контрольного мероприятия: 1 день.

С актом о результатах планового контрольного мероприятия ознакомлен:

Уполномоченный представитель ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»

Подпись (_____)

Подписи проверяющих:



_____ / Муковозчик О.В./

_____ / Милевская Л.Л./

Контрольное мероприятие проводится в соответствии с п.6 Приложения 16 к Концессионному соглашению.

Предмет контрольного мероприятия:

1. Выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей в 2023 году.
2. Уровень подпитки и качество подпиточной воды тепловых сетей.
3. Дополнительное соглашение №2 к Концессионному соглашению.
4. Устранение замечаний к отчетности, предусмотренной Приложением №17 Концессионного соглашения, направленных письмом №634 от 06.03.2023г.
5. Выполнение ПТМ на 2023 год.
6. Устранение замечаний к проектно-сметной документации на реконструируемые участки тепловых сетей в 2023 году, направленных письмами №1131 от 25.04.2023г., №1188 от 27.04.2023г.
7. Устранение замечаний к проектно-сметной документации на реконструируемые участки тепловых сетей в 2022 году.
8. Устранение замечаний по Актам об исполнении обязательств за 2022 год Концессионером по вводу в эксплуатацию, указанных в актах.
9. Устранение замечаний по формам отчетности за 2021 год об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных Приложением 17 Концессионного соглашения, направленных письмами №4231 от 23.12.2021г, №242 от 31.01.2022г. и №231 от 28.01.2022г.
10. Устранение замечаний по Актам об исполнении обязательств за 2021 год Концессионером по вводу в эксплуатацию, указанных в актах.
11. Устранение замечаний к проектно-сметной документации на реконструируемые участки тепловых сетей в 2021 году.
12. Рассмотрение в судебном порядке спорных вопросов по реконструкции, проводимой в 2020 году и 2019 годах, а именно: устранение замечаний по формам отчетности об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных Приложением 17 Концессионного соглашения, устранение замечаний по Актам об исполнении обязательств Концессионером по вводу в эксплуатацию, устранение замечаний к исполнительной документации в отношении реконструируемых объектов в 2020 и 2019 годах, устранение замечаний к проектно-сметной документации на реконструируемые участки тепловых сетей..
13. Рассмотрение окончательного решения для снятия замечаний к проектно-сметной документации по реконструкции тепловых сетей за 2018 год, указанных в письме №1303 от 14.04.2021г.
14. Проверка исполнения поручений Акта №54 от 28.06.2023г. о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения.
15. Проверка смонтированной системы ОДК в тепловых камерах на реконструируемых участках тепловых сетей в 2018, 2019, 2020 и 2021 годах.
16. Проверка устранения нарушений, выявленных при проведении контрольного мероприятия от 27.06.2023г., указанных в письме №1887 от 20.07.2023г.

Факты устранения (не устранения) нарушений, выявленные предыдущими контрольными мероприятиями зафиксированы в разделе результаты проведения проверки.

Результаты проведения проверки:

1. По состоянию на 26.07.2023г. наблюдаются отставания от согласованного графика по капитальным ремонтам следующих объектов:

- от ТК-4 до ТК-5 маг. Набережная (территория ЧВВИУРЭ) Ø325, 108, 89 L= 102,5м;
- от К-РЫНОК1/53 по ул. Горького Ø159, 133, 108, 76 L= 373,6м;
- ул. Маяковского, 15 – ул. Сталеваров, 76,78,80 Ø219, 159, 108, 89 L= 366,8м;
- от К-47/Вологодская до Вологодская, 48 Ø89 L= 102,5м (работы не начаты);
- от пр. Луначарского, 15 до ввода в здание Ленина, 67. Ø45 L= 44,5м (работы не начаты)
- от ТК-3 до ТК-3* Архангельская Ø426 L= 102м.

По реконструкции тепловых сетей в рамках реализации Концессионного соглашения ситуация следующая:

- Участок магистральной тепловой сети от УТ-12/Октябрьский до УТ-15/Годовикова (Ø800 L= 169м) работы в соответствие с графиком производства работ.
- Участок магистральной тепловой сети от ТК-8/Окинина до ТК-22/ Окинина (Ø300, 250, 150, 100 L= 1079м) наблюдается **отставание** от графика производства работ.
- Участок тепловой сети от К-Жукова4-1 до здания по ул. Жукова, 4(Ø100 L= 80м) – **работы не начаты.**
- Участок тепловой сети от К-Комсомольская2/Привокзальный до здания Советский. пр, 141(Ø150, 100, 70 L= 249м)– **отставание** от графика.
- Участок тепловой сети от ТК-6/23мкр до зданий по ул. Олимпийская, 23 и пр. Победы, 204 с ответвлениями (Ø200, 150, 100, 80, 50 L= 729м) - **отставание** от графика.
- Участок тепловой сети от стены дома по ул. Жукова, 1 до стены дома по ул. Ленина, 136(Ø200, 150, 80, 50 L= 201м) - **работы не начаты.**
- Участок тепловой сети от К-5/Сталеваров до К-ОБЩЕЖИТИЕ/10(Ø150, 100 L= 247м)- **отставание** от графика.
- Участок тепловой сети от К-21/Бардина до дома по пл. Строителей, 2 (Ø150, 125, 100, 80 L= 279м)- **работы не начаты.**

2. Информация по отключению 13.06.2023г. Индустриального района не предоставлена (Письмо №2023/01-07-11/283 от 14.06.2023).

3. На 28.07.2023г. уровень подпитки тепловых сетей остается на высоком уровне: Индустриальный район 200 т/час, Северный район 28 т/час, Заягорбский район 208 т/час, Зашекснинский район 33т/час, итого **469** т/час. 06.07.2023г. был осуществлен контроль проведения ремонтной кампании 2023 года котельного оборудования и его эксплуатации на котельных №1, №2, №3, «Северная», «Южная» ООО «Газпром теплоэнерго Вологда», согласно п. 2.1.4 Договора №188 от 22.10.2012г. выявлены факты нарушения водно-химического режима подпиточной и сетевой воды на котельных №3 и №2.

На котельной №3 подпитка тепловой сети производится сырой водой. На котельной №2 подпитка тепловой сети производится химически очищенной водой низкого качества и с большим содержанием кислорода.

Установленные факты недопустимы и являются грубейшим нарушением действующих норм и правил и приводит к необратимым процессам коррозии внутренней поверхности трубопроводов тепловых сетей и котлоагрегатов с последующим образованием свищей и выхода из строя оборудования.

4. Письмом № НМ/1912/23 от 23.06.2023г. получено согласование дополнительного соглашения №2 к Концессионному соглашению от управления ФАС.

5. Замечания к комментариям по отчетности на 2023 год направлены письмом №634 от 06.03.2023г. Ответа со стороны ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» на данный момент не поступало.

6. п.2.3 и п. 2.4 Программы технических мероприятий 2023г., мероприятия вне ПТМ – капитальный ремонт котла КВГМ-100 и капитальный ремонт ДКВР 20 не определена подрядная организация.

7. Повторные замечания к проектно-сметной документации направлены письмом №1897 от 21.07.2023г.

8. Не устранены замечания к проектно-сметной документации на реконструируемые участки тепловых сетей в 2022 году, направленные письмом №2179 от 01.08.2022г.

9. Замечания по Актам об исполнении обязательств за 2022 год Концессионером по вводу в эксплуатацию, направлены письмом №1442 от 25.05.2023г.

10. Не устранены замечания по отчетности за 2021 год об исполнении Концессионером обязательств, предусмотренных Приложением 17 Концессионного соглашения, направленных письмами №4231 от 23.12.2021г., №242 от 31.01.2022г. и №231 от 28.01.2022г.;

11. Замечания по Актам об исполнении обязательств за 2021 год Концессионером по вводу в эксплуатацию, направлены письмом №1426 от 24.05.2023г.

12. Не устранены замечания к проектно-сметной документации на реконструируемые участки тепловых сетей в 2021 году, направленные письмами №1706 от 17.05.2021г., №1358 от 19.04.2021г.

13. Спорные вопросы по реконструкциям в 2019г., 2020 г рассматриваются в судебном порядке.

14. Окончательное решение для снятия замечаний к проектно-сметной документации по реконструкции тепловых сетей за 2018 год, указанных в письме №1303 от 14.04.2021г. не принято.

15. Не выполнены поручения Акта № 54 от 28.06.2023г. о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения.

16. Не обеспечен доступ к местам установки терминалов системы ОДК тепловых сетей, реконструируемых в 2018, 2019 и 2020 годах. В обозначенные по предварительной договоренности сроки август-сентябрь 2022гг – допуск также не обеспечен.

17. Не устранены нарушения, выявленные при проведении контрольного мероприятия от 28.06.2023г., указанных в уведомлении об устранении выявленных нарушений, оформленных письмом №1887 от 27.07.2023г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

В соответствии с требованиями Концессионного соглашения ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» необходимо:

1. Устранить отставания от согласованных графиков производства работ.
2. Предоставить информацию по причинам отключения теплоносителя 13.06.2023г. Индустриального района.

3. Произвести анализ мест возникновения разрывов и внести соответствующие изменения в перечень участков тепловых сетей, подлежащих реконструкции в рамках Концессионного соглашения. А также:

- своевременно устранять разрывы на тепловых сетях;
- неукоснительно соблюдать водно-химический режим работы котельного оборудования и тепловых сетей;
- не допускать подпитку тепловых сетей водой с содержанием кислорода, превышающим нормативную величину.

4. Действовать в рамках согласованной «дорожной карты».

5. Пояснения к комментариям к отчетности 2023 года направлены письмом №634 от 06.03.2023г.

6. Необходимо соблюдать сроки производства работ, согласно предоставленным графикам, определить подрядную организацию согласно проведению закупочных процедур. Произвести капитальный ремонт котлов КВГМ 100 и ДКВР 20 на котельной №2 в сроки, установленные «Программой по оценке готовности к ОЗП по г. Череповцу».

7. Устранить замечания к проектно-сметной документации на реконструируемые участки тепловых сетей в 2023 году на 6 участков.

8. Устранить замечания к проектно-сметной документации 2022 года, направленные письмами №935 от 29.03.2022г., №910 от 25.03.2022г., №895 от 24.03.2022г., №837 от 21.03.2022г., №318 от 25.04.2022г., №2179 от 01.08.2022г.

9. Устранить замечания по Актам об исполнении обязательств за 2022 год Концессионером по вводу в эксплуатацию, направленные письмом №1442 от 25.05.2023г.

10. Устранить замечания по предоставленным формам отчетности за 2021 год об исполнении Концессионером обязательств, направленные в адрес ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» письмами №4231 от 23.12.2021г. и №231 от 28.01.2022г.

11. Устранить замечания по Актам об исполнении обязательств за 2021 год Концессионером по вводу в эксплуатацию, направленные в адрес ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» письмом №3544 от 21.12.2022г. Представленная информация по давальческим материалам принята.

12. Устранить замечания к проектно-сметной документации на реконструируемые участки тепловых сетей в 2021 году, направленные письмами №1706 от 17.05.2021г., №1358 от 19.04.2021г.

13. По 2020 году решение суда от 21.04.2023г. по делу №А13-14681/2022, по 2019 году по делу №А13-12354/2022 заседание назначено на 04.08.2023г.

14. Подготовить окончательное решение (документацию и расчеты) для снятия замечания к проектно-сметной документации по реконструкции тепловых сетей за 2018 год, указанных в письме №1303 от 14.04.2021г.

15. Рассмотреть и предоставить акты о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения, направленные в адрес ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» или дать мотивированный отказ от подписания актов.

16. Обеспечить доступ к местам установки терминалов системы ОДК тепловых сетей, реконструируемых в 2018, 2019г, 2020 и 2021 годах и предоставить журнал проверки работы системы ОДК.

17. Устранить нарушения, выявленные при проведении контрольного мероприятия от 28.06.2023г., указанные в уведомлении об устранении выявленных нарушений, оформленные письмом №1887 от 27.07.2023г.

МУП «Теплоэнергия»

ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»



_____/Смирнов К.В./

(на основании доверенности №55 от 22.02.2023г.)

_____/

/