

АКТ № 17/1

о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения

Дата и время составления акта: 23.01.2020 г. 10 ч. 00 мин.

Место составления акта: г. Череповец, ул. Олимпийская, д.81, здание управления МУП «Теплоэнергия».

Проверяющие:

1. Рябина Татьяна Валентиновна, заместитель директора по правовым и общим вопросам МУП «Теплоэнергия»;
2. Муковозчик Олег Викторович, главный инженер МУП «Теплоэнергия»;
3. Иванова Людмила Леонидовна, ведущий инженер группы по СКС МУП «Теплоэнергия»;

(Назначены приказом МУП «Теплоэнергия» № 345 от 24.12.2019г.)

Уполномоченное лицо, осуществляющее проверку: Муниципальное Унитарное предприятие города Череповца «Теплоэнергия». (Наделено полномочиями по осуществлению контроля за исполнением Концессионного соглашения Постановлением Мэрии № 814 от 22.02.2018 г. с изменениями от 17.04.2019г., внесенными Постановлением Мэрии №1664).


Концессионер: Общество с Ограниченной Ответственностью «Газпром теплоэнерго Вологда».


Срок и место проведения контрольного мероприятия: 27 декабря 2019 года, город Череповец, ул. Пролетарская, д. 59, здание управления ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» - проверка документации, участки тепловых сетей города Череповца – проверка реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей в 2019 году.


Период проведения контрольного мероприятия: 1 день.

В связи с тем, что Концессионер не назначил уполномоченного представителя для участия в проведении контрольного мероприятия и отказался от подписания Акта о результатах контроля, Акт о результатах контроля составляется Уполномоченным лицом (МУП «Теплоэнергия») в одностороннем порядке.

Подписи проверяющих:


_____/Рябина Т.В./


_____/Муковозчик О.В./


_____/Иванова Л.Л./

Контрольное мероприятие проводится в соответствии с п.6 Приложения 16 к Концессионному соглашению.

Предмет контрольного мероприятия:

1. Проверка сроков исполнения Плана-Графика производства работ по реконструкции тепловых сетей в 2019 году.
2. Проверка внесенных изменений в рабочую документацию по реконструируемым участкам тепловых сетей.
3. Проверка исполнения поручений Акта № 16 от 06.12.2019 г. о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения.
4. Исполнение гарантийных обязательств по незавершённым работам в 2018г. при реконструкции тепловых сетей.
5. Предоставление форм отчетности об исполнении Концессионных обязательств, предусмотренных Приложением 17 к концессионному соглашению.

Факты устранения (не устранения) нарушений, выявленные предыдущими контрольными мероприятиями зафиксированы в разделе результаты проведения проверки.

Результаты проведения проверки:

1. На участках не установлены электроприводы для дисковых затворов:
 - в камере К-16 по ул. Ленина;
 - в камере УТ-9 Октябрьский пр.
2. Изменения в рабочую документацию по реконструируемым участкам тепловых сетей в 2019 году не подтверждены документально.
3. Из поручений, указанных в акте №16 от 06.12.2019 выполнено только одно, а именно предоставлена копия исполнительной документации по реконструируемым участкам тепловых сетей за 2019 год. Замечания по исполнительной документации отправлены письмом №4594/18 от 30.12.2019.
Остальные поручения акта №16 от 06.12.2019 не выполнены.
4. Документы по выполнению гарантийных обязательств не предъявлены, выполненные работы не представляется возможным проверить ввиду отсутствия изменений в существующую рабочую документацию 2018 года.
5. Формы отчетности об исполнении Концессионных обязательств, предусмотренных Приложением 17 к концессионному соглашению, не представлены.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

В соответствии с требованиями Концессионного соглашения ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» необходимо:

1. Соблюдать сроки, указанные в Планах-графике производства работ по реконструкции тепловых сетей в 2019 году.
2. Предоставить копию исполнительной документации по реконструируемым участкам тепловых сетей, подтверждающую объем работ (км), указанную в ежегодном отчете о ходе выполнения работ по реконструкции имущества, входящего в состав объекта Соглашения за 2018 год с учетом представленных МУП «Теплоэнергия» замечаний; устранить замечания, выданные МУП «Теплоэнергия» к исполнительной документации по реконструируемым участкам тепловых сетей за 2019 год.
3. Представить в МУП «Теплоэнергия» рабочую документацию по реконструкции тепловых сетей за 2018, 2019 годы с учетом корректно внесенных всех изменений в соответствии с фактическими выполненными работами.
4. Представить документы, подтверждающие устранение нарушений требований и отступлений от рабочей документации, перечень которых был указан в актах №14 от 03.10.2019, №13 от 06.09.2019, №12 от 07.08.2019, №11 от 04.07.2019, №10 от 07.06.2019 о результатах контроля за Концессионным соглашением.
5. Предоставить формы отчетности об исполнении Концессионных обязательств, предусмотренных Приложением 17 к концессионному соглашению.

Представитель Уполномоченного лица:
Директор МУП «Теплоэнергия»



/С.В. Гордин/