УТВЕРЖДЕН Руководитель проекта, первый заместитель мэра города

А.С. Дмитриев «14» апреля 2025 г.

ОТЧЕТ о ходе/об итогах реализации муниципального проекта за 1 квартал 2025 года «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

(наименование проекта)

1. Анализ достижения целевых показателей проекта

			The second second		Honasarenen hpoe		
N●	Наименование	Единица из-	Целевое зна-	Фактическое	Прогнозное зна-	Процент	Комментарий
п/п	показателя	мерения	чение на ко-	значение на ко-	чение на конец	исполнения,	
			нец отчетно-	нец отчетного	отчетного года	%	
			го года	периода			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Совершенствование р	егуляторной пол	итики и примен	ения новых технол	огий в дорожной от	расли	
1.1	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в сфере дорожное хозяйство (интеллектуальная транспортная система)	ед.	1	0	1	0	Заключен муниципальный контракт 16.09.2024 на выполнение работ в рамках капитального ремонта объекта: «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях», начало выполнения работ - 16.09.2024, окончание

_				
				выполнения работ –
				28.11.2025, работы ведут-
				ся.
				В связи с выполнением
				проектно-сметной доку-
				ментации во 2 квартале
				2025 года технологиче-
	v v			ское присоединение к
				электрическим сетям и
				прохождение государ-
				ственной экспертизы за-
				планировано на май-июнь
				2025 года, заключение
				контракта на выполнение
				строительно-монтажных
				работ планируется в 3
				квартале 2025 г.

2. Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта

No	Наименование за-	Единица	Целевое	Фактиче-	Прогноз-	Плановая	Фактиче-	Подтверждаю-	Комментарий
п/	дачи, мероприятия	измере-	значе-	ское зна-	ное зна-	дата	ская/прогнозная да-	щий документ	
П	(результата), кон-	кин	ние на	чение на	чение на	наступления	та наступления кон-		
	трольной точки		конец	конец от-	конец от-	контроль-	трольной точки		
			отчетно-	четного	четного	ной точки			
			го года	периода	года				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Задача: Совершенст	вование ре	егуляторно	ой политики	и применен	ия новых техн	ологий в дорожной о	трасли	
1.	Внедрение интел-	ед.	1	0	1	31.12.2027	-	-	В связи с выпол-
1	лектуальных								нением проектно-
	транспортных си-								сметной докумен-
	стем, предусмат-								тации во 2 квар-
	ривающих авто-								тале 2025 года
	матизацию про-								технологическое
	цессов управле-								присоединение к
	ния дорожным								электрическим
	движением в го-								сетям и прохож-

родских агломе-			дение государ-
рациях, включа-			ственной экспер-
ющих города с			тизы запланиро-
населением свы-			вано на май-июнь
ше 300 тысяч че-			2025 года, заклю-
ловек, условная			чение контракта
единица			на выполнение
			строительно-
			монтажных работ
			планируется в 3
			квартале 2025 г.

3. Сведения об исполнении бюджета проекта

			enomienni otogatera npoetira							
№ п/п	Наименование	Плановый объем финансового обес-	Исполнение за отчетный период (нако-	%	Комментарий					
J1º 11/11	мероприятия	печения на отчетный год, тыс. руб.	пительным итогом), тыс. руб.	исполнения	Комментарии					
1	2	3	4	5	6					
1	Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли									
1.1	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, условная единица									
1.1.1	Общий бюджет	24 196,9 в том числе СМР: 23 912,9	0,0 в том числе СМР: 0,0	0	В связи с выполнением проектно-сметной					
1.1.1.1	Бюджетные расходы, в том числе:				документации во 2 квартале 2025 года тех-					
1.1.1.1.1	Федеральный бюджет	22 253,3	0,0	0	нологическое					
1.1.1.2	Областной бюджет	1 420,5	0,0	0	присоединение к электрически					
1.1.1.3	Городской бюджет	523,1	0,0	0	сетям и прохож дение государ-					
1.1.2.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0	ственной экс- пертизы запла-					
Ė.	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ, в	24 196,9 в том числе СМР:	0,0 в том числе СМР:		нировано на май-июнь 2025					
	том числе:	23 912,9	0,0		года, заключе-					

Федеральный бюджет	22 253,3	0,0	•	ние контракта на выполнение
Областной бюджет	1 420,5	0,0	•	строительно-
Городской бюджет	523,1	0,0	•	монтажных ра- бот планируется
Внебюджетные источники	0,0	0,0	•	в 3 квартале 2025 г.

IV. Дополнительная информация

Отражаются дополнительные сведения о ходе реализации проекта, в том числе:

- реализация проекта осуществляется без нарушений установленных параметров и сроков;
- факторов, повлиявших на ход реализации проекта, нет;
- риски по дальнейшей реализации проекта отсутствуют.