

АКТ № 8

о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения

Дата и время составления акта: 04.04.2019 г. 10 ч. 00 мин.

Место составления акта: г. Череповец, ул. Олимпийская, д. 81, здание управления МУП «Теплоэнергия».

Проверяющие:

1. Рябинина Татьяна Валентиновна, заместитель директора по правовым и общим вопросам МУП «Теплоэнергия»;

2. Собко Сергей Викторович, главный инженер МУП «Теплоэнергия»;

3. Иванова Людмила Леонидовна, ведущий инженер ПТО МУП «Теплоэнергия».

(Назначены приказом МУП «Теплоэнергия №92 от 28.03.2019г.)

Уполномоченное лицо, осуществляющее проверку: Муниципальное Унитарное предприятие города Череповца «Теплоэнергия». (Наделено полномочиями по осуществлению контроля за исполнением Концессионного соглашения Постановлением Мэрии № 814 от 22.02.2018 г.)

Концессионер: Общество с Ограниченной Ответственностью «Газпром теплоэнерго Вологда».

Срок и место проведения контрольного мероприятия: 29 марта 2019 года, город Череповец, ул. Пролетарская, д. 59, здание управления ООО «Газпром теплоэнерго Вологда».

Период проведения контрольного мероприятия: 1 день.

С актом о результатах планового контрольного мероприятия ознакомлен:

Уполномоченный представитель ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»

Подпись (_____)

Подписи проверяющих:

 /Рябинина Т.В./

 /Собко С.В./

 /Иванова Л.Л./

Контрольное мероприятие проводится в соответствии с п.6 Приложения 16 к Концессионному соглашению.

Предмет контрольного мероприятия:

1. Проверка наличия графика реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей в 2019 году.
2. В соответствии с п. 5.9 Концессионного Соглашения проверка наличия проектно-сметной документации на реконструируемые участки тепловых сетей в 2019 году.
3. В соответствии с п. 7.3 Концессионного Соглашения наличия программы технических мероприятий по текущему и капитальному ремонту имущества, входящего в состав объекта Соглашения, иного передаваемого имущества на 2018 и 2019 год.
4. Проверка исполнения решений Акта № 7 от 21.02.2019 г. о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения.

Факты устранения (не устранения) нарушений, выявленные предыдущими контрольными мероприятиями зафиксированы в разделе результаты проведения проверки.

Результаты проведения проверки:

1. План-график реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей в 2019 году предоставлен письмом №2812/01-1 от 25.03.2019. По итогам рассмотрения МУП «Теплоэнергия» выявлены и направлены в адрес ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» замечания к плану-графику (письмо №1274/08 от 28.03.2019). Письмом №3171/01-1 от 02.04.2019г. ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» представило пояснения по замечаниям к плану-графику.
2. Согласно п. 5.9 Концессионного соглашения Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом проектно-сметную документацию, необходимую для реконструкции имущества, входящего в состав объекта Соглашения. На данный момент предоставлена проектная документация (стадия «П») письмами №2814/01-1, №2813/01-1, №2812/01-1, №2811/01-1, №2810/01-1, №2809/01-1 от 25.03.2019. Сметная документация не предоставлена.

Срок фактического предоставления проектно-сметной документации на согласование (28.03.2019г.) не соответствует сроку указанному в плане-графике производства работ по реконструкции тепловых сетей г. Череповца в 2019 году (до 15.03.2019г.).

3. Согласно п. 7.3 Концессионного соглашения Концессионер обязан ежегодно составлять и согласовывать с Концедентом Программу технических мероприятий по текущему и капитальному ремонту имущества, входящего в состав объекта Соглашения, иного передаваемого имущества, в срок не позднее 31 декабря года, предшествующего периоду ее исполнения. Программа технических мероприятий по текущему и капитальному ремонту имущества, входящего в состав объекта Соглашения, иного передаваемого имущества на 2018 и 2019 год направлена в адрес МУП «Теплоэнергия» 29.03.2019 года.

В настоящий момент Программа технических мероприятий на 2019 год находится на рассмотрении в МУП «Теплоэнергия». (п. 7.3 Концессионного соглашения).

4. Решения, указанные в Акте №7 от 21.02.2019 выполнены не в полном объеме, а именно в адрес МУП «Теплоэнергия» не представлены:

- откорректированная рабочая документация по реконструкции тепловых сетей в 2018 году с учетом внесенных изменений в соответствии с фактически выполненными работами;
- сметная документация на реконструкцию тепловых сетей в 2019 году;
- исполнительная документация по реконструируемым участкам тепловых сетей, подтверждающая объем работ (км), указанный в ежегодном отчете о ходе выполнения работ по реконструкции имущества, входящего в состав объекта Соглашения за 2018 год с учетом замечаний, представленных МУП «Теплоэнергия».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

В соответствии с требованиями Концессионного соглашения ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» необходимо представить в МУП «Теплоэнергия»:


1. Сметную документацию на реконструируемые участки тепловых сетей в 2019г. на согласование до момента ее направления на экспертизу (п. 5.9 Концессионного соглашения):

- участок магистральной тепловой сети от стены здания котельная Южная до Н.О. УТ-2 ул. Рыбинская;
- участок магистральной тепловой сети от К-5 до К-7а по ул. Ленина и от К-14а до К-16 по ул. Ленина;
- участок магистральной тепловой сети от ТК-41 по ул. Вологодская до ТК-22 по ул. Ленина со всеми ответвлениями на дома;
- участок распределительной тепловой сети от ТК-6 Гоголя до КЗ-Порт;
- участок магистральной тепловой сети УТ-9 Октябрьский пр.;
- участок магистральной тепловой сети от ТК-9а до ТК-69 по пр. Победы и врезка на дом.

2. Рабочую документацию по реконструкции тепловых сетей в 2018 году с учетом внесенных изменений в соответствии с фактически выполненными работами (п. 5.11 Концессионного соглашения);

3. Копию исполнительной документации по реконструируемым участкам тепловых сетей, подтверждающую объем работ (км), указанный в ежегодном отчете о ходе выполнения работ по реконструкции имущества, входящего в состав объекта Соглашения за 2018 год с учетом замечаний, представленных МУП «Теплоэнергия» (п. 5.11 Концессионного соглашения).

МУП «Теплоэнергия»



ООО «Газпром-теплоэнерго Вологда»



И.О. директор